

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

Anlage zum Vertrag über die Einspeisung elektrischer Energie aus EEG-Anlagen

für den Parallelbetrieb mit dem
 Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers



Einspeiser

 Name/Vorname

 Straße/Hausnummer

 PLZ/Ort

 Telefon Telefax

 E-Mail

Anlagenanschrift

 Straße/Hausnummer

 PLZ/Ort

Errichter der Anlage

 Firma/Name

 PLZ/Ort

 Telefon

1 Allgemeines

	In Ordnung:	
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)	ja	nein
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe	ja	nein
1.3 Übergabeschaltanlage: Zuständigkeit der Trennfunktion	ja	nein
1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen	ja	nein

2 Entkopplungsschutz-Einrichtung

2.1 Siehe separates Protokoll (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)

2.2 Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor (dann keine Einträge unter 2.3 bis 2.4)

wenn ja:

Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung	ja	nein
---	----	------

2.3 Überprüfung der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wert-richtig aus-gelöst	nur Sicht-kontrolle des Einstell-wertes
Spannungsrückgangschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	_____ Un		
Spannungssteigerungschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	_____ Un		
Frequenzrückgangschutz	50 Hz bis 48 Hz	_____ Hz		
Frequenzsteigerungschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ Hz		
Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais	0° bis 9° el	_____ °el		

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

Überprüfung erforderlich	ja	nein
Gemessene Abschaltzeit	_____ ms	
Vorgabe des Netzbetreibers erfüllt	ja	nein

3 Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

	In Ordnung:	
3.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt	ja	nein
3.2 Zuschaltbedingungen gemäß Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen erfüllt	ja	nein
3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	ja	nein
3.4 Erklärung zum Einspeisemanagement (EEG 2012) liegt bei	ja	nein
3.5 Datenerfassungsblatt zum Messwesen liegt bei	ja	nein

4 Anmerkungen

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt. Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagen-Errichter, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

 Ort/Datum

 Anlagen-Errichter

 Einspeiser